



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑. วิสัยทัศน์ :

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

“เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมั่นใจ ความรู้ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ

๒. ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี

๓. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

• เป้าประสงค์ :

๑. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

๒. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

• ตัวชี้วัด :

๑. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๒. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี

• กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

• เป้าประสงค์ :

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคม

• ตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ

๒. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด

๓. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

• กลยุทธ์ :

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

๒. ลดปัญหา ยาเสพติด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคม

๓. พัฒนาแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

• เป้าประสงค์ :

๑. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์แก่ประชาชน
๒. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

• ตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น

• กลยุทธ์ :

๑. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้และข่าวสาร
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

• เป้าประสงค์ :

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน ชุมชนเกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูลกัน

• ตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละของประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

• กลยุทธ์ :

๑. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล
๒. เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• เป้าประสงค์ : คำนึงความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้แก่สิ่งแวดล้อม

• ตัวชี้วัด :

๑. จำนวนพื้นที่ป่าชุมชนได้รับการฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของประชาชนที่บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

• กลยุทธ์ :

๑. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าชุมชน
๒. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการกำจัดตามหลักวิชาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี

- เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด :
 ๑. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ
 ๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
- กลยุทธ์ :
 ๑. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ๒. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริหารประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ตาราง แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมดใน แผน ดำเนินงาน	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิก (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๑๘	๙	๐	๐	๑๖,๐๒๘,๖๐๐	๑๕,๕๓๐,๓๐๑
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	๓๓	๓๒	๐	๐	๑	๑๘,๓๕๓,๕๒๗	๑๖,๗๙๖,๓๐๒
๓. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๒	๑๐	๕	๐	๗	๖,๖๑๖,๗๔๘	๖,๑๘๒,๖๑๗
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	๑๐	๙	๐	๐	๑	๘๕๐,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๓
๕. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๕	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐
๖. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี	๗	๕	๑	๐	๑	๗๐๓,๐๐๐	๓๙๕,๓๖๕
รวม	๑๐๔	๗๙	๑๕	๐	๑๐	๔๒,๖๑๑,๘๗๕	๓๙,๔๕๖,๖๘๘

๑. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกษตรวิสัยโครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร หมู่ ๖ ขยายเขตไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร จำนวน ๓ จุด เช่น ๑.จากบ้านนายสมัย อุลหัสสา ถึงที่นางนาง เทพรินทร์ ยาวรวม ๔๐.๐๐ ม. ๒.จากบ้านนางยุวรี กระจ่ายจันทร์ ถึงแยกวัด ยาวรวม ๒๖๐.๐๐ ม. ๓.จากหนองคูมด ถึงที่นางนางพลอย แก้วสุวรรณ ยาวรวม ๘๐.๐๐ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๑,๘๕๓.๑๔	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกษตรวิสัยโครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร หมู่ ๘ ขยายเขตไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร จากบ้านนาง สุพัตรา เกณฑ์สระคู ถึงอ่างเก็บน้ำหนองโตน ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	๙๐,๐๐๐	๑๑๔,๙๔๗.๔๓	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ โอนเพิ่ม ๒๔,๙๖๗

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายประเทือง บัวลอย ถึงที่นางสำลี วงศ์คำ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๒	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์โคก หมู่ที่ ๓ ขยายถนน คสล. จุดบ้านนายวิโรจน์ เหนือจันดี ถึงหน้าบ้านนาง แหวน นามณี ผิวจราจรกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๘.๙๐ ตร.ม.	๑๗๒,๐๐๐	๑๖๕,๓๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนางดวงเดือน พิมพ์โคตร ถึงหน้า บ้านนายไชยรงค์ สีเสลา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้าง หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบัวซอน แสนเสนยา ถึง หน้าบ้าน นางลัดดาวรรณ โสลำภา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้าง หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุด เพียรชนะ ถึงบ้านนางแหลม ลาดี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๓๙,๕๐๐	๑๓๘,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างถนน คสล. จากที่นางนางทอง ขาวงษ์ ถึงบ้านนายพิช ขา วงษ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	๑๑๑,๕๐๐	๑๑๑,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน

๑.๒แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากสามแยกบ้านนายสุเทพ ภูเขาแก้ว ถึง บ้านนางสรินญา สมมิตตะ ร่องระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๔๐ ม.ยาว ๘๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. พร้อมฝารางเหล็กตะแกรง พร้อมป้าย โครงการ ๑ ชุด	๒๐๕,๐๐๐	๑๕๗,๗๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๑ ก่อนนี้ผูกพัน
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบริวาน ทองบ่อ ไปถนน คสล.สาย หนองผึ่ง-หนองสระพัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. . หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๙	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๑๑ ขยายถนน คสล. จากบ้านนายสุรพล สีสมบา ถึงบ้านนายสายัญ ศรีเคลือบ ผิวจราจรข้างละ ๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๐๐ ตร.ม.	๒๐๒,๐๐๐	๑๙๑,๙๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือหมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายสมศรี แคนลาด ถึงบ้านนาง ทองสา อาจสุวรรณ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ ๑๓ ก่อสร้างถนน คสล. จุดหน้าบ้านนางสุบัน อุปแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	๗๐,๐๐๐	๓๗,๑๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาม่วง หมู่ที่ ๑๔ ก่อสร้างถนน คสล.จากที่นายสมหมาย สิงห์สุข ถึงที่นายฉลวย ชาวีมาบ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๑.๒แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ ๑๕ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสาย ๓๐๓๔ ถึงที่นายอัครวิน โยธา จันทร์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ ม.	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๔	ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๙ ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๘.๐๐ ม. ท่อ พีวีซี ๑ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๗.๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	๔๐๓,๐๐๐	๓๖๖,๑๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๕	ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ ๑๕ ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒.๐๐ ม.	๑๘๕,๐๐๐	๑๗๖,๕๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๖	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัด บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๑ ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด จากสามแยกที่นางนางเพ็ญศรี บุตร พรหม ถึงคลองส่งน้ำ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๑,๕๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๕,๙๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๑๗	เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านเหนือ หมู่ที่ ๒ เสริมผิวจราจรลูกรัง จากสามแยกบ้านเหนือ – บ้านหนองฮี ถึง ที่ นางนางอ้อม ชะเนียร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๓๗๖.๐๐ ลบ.ม.	๕๙,๒๐๐	๕๙,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๘	ขยายถนนดินลูกรัง บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ ๓ ขยายถนนดินพร้อมลูกรัง จากบ้านนายเดช ทอนจอก ไปคลอง ฮ่องแฮ่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑๙	ซ่อมแซมลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๗ ซ่อมแซมลงหินลูกรัง จากที่นายนายล้วน แทนมูล ถึงห้วยทับร่อง (ตอนตั้ง) กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๑,๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนกอย หมู่ที่ ๑๓ ขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากที่นายนายทองหล่อ สีทะ ถึงถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๓๔ ขยายผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ ม. ยาวข้างละ ๖๐๐.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
โครงการเกินศักยภาพ									
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ ๙ ไปวัด ป่า ไปบ้านหนองช้าง หมู่ ๕ ตำบลหนองแวง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๘,๗๐๐,๐๐๐	๕,๕๓๐,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๒	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น รอ.ถ.๑๘๗-๐๒ สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ ๙ ไปถนนทาง หลวง ๒๑๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๙๐ ม.	๑,๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๗๙,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอี่เม็ง หมู่ ๔ ไปบ้าน เหล่าดอกไม้ หมู่ ๑๕ ตำบลหนองแวงกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๖๙๖,๐๐๐	๙๙๕,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	-	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอี่เม็ง หมู่ที่ ๔ ไปตำบล สิงห์โคก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๒,๕๒๘,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	ใช้งบเหลือจ่ายจาก โครงการที่ ๒๑,๒๒ และ ๒๓

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองช้าง หมู่ที่ ๕ ไปวัดป่าวัง น้ำเย็น ไปบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวง ฝัวจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	-	ใช้งบเหลือจ่ายจาก โครงการที่ ๒๑,๒๒ และ ๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

๒.๑ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้วย โอกาส			กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	
	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๗๖๓,๔๖๓	๑๐,๑๖๘,๑๐๐						
	-เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๓๐๙,๐๖๔	๕,๖๓๓,๖๐๐						
	-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๔,๕๐๐						
๒	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง (เงินออมวันละ บาท)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองแวง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	

๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อความ พอเพียง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๒	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๑๕๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๓	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองแวง	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๓๒๕	กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และรัฐวิสาหกิจชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๕	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๓,๐๐๐	๔,๓๖๐	กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๖	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนอง แวง (๒๐,๐๐๐ บาท)	๐	๐	กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	-งบประมาณ.
๗	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (๒๐,๐๐๐ บาท)	๐	๐	กอง สวัสดิการ	/	-	-	-	-งบประมาณ.

๒.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองแวง (๒๐,๐๐๐ บาท)	-	๐	กอง สวัสดิการ	/	-	-	/	ใช้บ้านพักเด็ก และครอบครัว จ.ร้อยเอ็ด
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการรณรงค์และ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดอำเภอเกษตรวิสัย	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ยกเลิกโครงการ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๒.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๒๕๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปรีชาฯ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)	๔๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๘,๐๐๐	๒,๙๘๕	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองแวง	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒

๒.๔ แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒
๒๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)	๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เพิ่มเติม ๒ ใช้เงินงบกลาง เงินสำรองจ่าย

๒.๕ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน และกีฬา กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๕๓๒	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	/	เปลี่ยนแปลง ๒ ยกเลิกโครงการ
๒	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)	๑,๓๐๑,๒๔๘	๑,๑๖๘,๕๑๔.๔๘	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ค่าอาหารกลางวัน	๗๘๒,๕๐๐	๘๒๕,๑๔๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ โอนเพิ่ม
๔	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	
๕	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๑๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๖	อุดหนุนส่วนราชการ เป็นค่าสนับสนุนอาหาร อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	๒,๑๒๐,๐๐๐	๑,๙๙๐,๘๔๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๗	โครงการค่ายพุทธบุตร	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	/	ยกเลิก โครงการ

๓.๑ แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๘	โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยา คาร	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	/	เปลี่ยนแปลง ๒ ยกเลิก โครงการ
๙	ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง	๘๐๘,๐๐๐	๘๐๘,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	-	/	-	-	เพิ่มเติม ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๓,๗๐๐	กอง การศึกษาฯ	-	/	-	-	เพิ่มเติม ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑	โครงการก่อสร้างเสาดงชาติพร้อมฐานรากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง	๕๐,๐๐๐	๔๐,๙๐๐	กอง การศึกษาฯ	-	/	-	-	เพิ่มเติม ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๒	ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ	-	/	-	-	เพิ่มเติม ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๓	ก่อสร้างร่องระบายน้ำและลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.หนองแวง	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	-	/	-	-	เพิ่มเติม ๒ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๔	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านอี่เม็ง	-	๓๐,๗๐๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	งเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๕	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างโพธิ์ศรี	-	๓๐,๗๐๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	งเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

๓.๒ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมระดมธรรม	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	/	ยกเลิก โครงการ
๒	โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียนรวม	๒๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	/	ยกเลิก โครงการ เปลี่ยนแปลง ๑
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ“สมมน้ำคั้น เพ็ง”	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	/	-	-	-	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงาน ประเพณี “บุญคุณลาน สืบสานประเพณี ของดีเมืองเกษ”	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	/	ยกเลิก โครงการ
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ”บุญผะเหวด” จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	/	ยกเลิก โครงการ

๓.๓ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๘,๐๐๐	๑๓,๙๖๒.๕๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๒.	โครงการรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	-	/	ยกเลิก โครงการ เปลี่ยนแปลง ๒
๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	๑๒,๐๐๐	๘,๖๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองแวง	๕๐,๐๐๐	๑๕๒,๔๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	โอนเพิ่ม ๑๐๒,๔๐๐ บาท

๔.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๓.	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ อปพร. อบต. หนองแวง	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๒๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “หลักสูตร จัดตั้ง อปพร.”	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๕๒๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	

๔.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	๓๕,๐๐๐	๒๕,๕๗๕	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๔.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ประชาชน	๑๒๐,๐๐๐	๔๗,๒๐๘	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	ดำเนินการไม่ ใช้ งบประมาณ
๒.	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๕.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ เปลี่ยนแปลง ๒
๒.	โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๙๐,๔๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒ โอนเพิ่ม
๓.	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้กับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ เปลี่ยนแปลง ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารและพัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี

๖.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑.	โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๘,๖๔๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑๐,๐๐๐	๘,๗๒๕	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต. และกลุ่มต่างๆภายในเขตตำบลหนองแวง	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	/	-	ยกเลิกโครงการ โอนลด เปลี่ยนแปลง ๒
๓	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.หนองแวง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	-	/	-	-	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน เปลี่ยนแปลง ๒
๔	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ เกษตรวิสัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	
๕	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน/จัดทำฐานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/จัดทำฐาน ภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒
๖	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ ภาษีท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองคลัง	/	-	-	-	เปลี่ยนแปลง ๒

๒. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๒๗	๑๐๐
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	๓๓	๓๒	๙๖.๙๗
๓. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒	๑๕	๖๘.๑๘
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๕	๑๐๐
๖. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี	๗	๖	๘๕.๗๑
รวม	๑๐๔	๙๔	๙๐.๓๘

๓. สรุปรองการที่ยกเลิก และเหตุผลความจำเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม				
๒.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการรณรงค์และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกษตรวิสัย	๑๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
๓.๑ แผนงาน การศึกษา				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
๒	โครงการค่ายพุทธบุตร	๕๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
๓	โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร	๕๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
๓.๒ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
๑	โครงการอบรมระดมธรรม	๒๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
๒	โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี บุญทอดเทียนรม	๒๕,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการจัดงานประเพณี “บุญคุณลาน สืบสานประเพณี ของดีเมืองเกษ”	๒๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการ”บุญผะเหวด” จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย				
๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป				
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเลือกตั้ง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารและพัฒนาาระบบการบริหารกิจการที่ดี				
๖.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป				
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. และกลุ่มต่างๆภายในเขตตำบลหนองแวง	๓๐๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๔.๑ ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแวงก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตำบลด้วยความเหมาะสม

๔.๒ ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ยังมีการระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้โดยตรงต่อผู้บริหาร หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง www.nongvang.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4350-1554 หรือ 08-8582-7386 ในวันเวลาราชการ