



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เมษายน 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	4
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	6
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	7
จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	28

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1. วิสัยทัศน์ :

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

“เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมั่นใจ ความรู้ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี

3. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

• เป้าประสงค์ :

1. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

• ตัวชี้วัด :

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี

• กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

• เป้าประสงค์ :

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคม

• ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด
3. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

• กลยุทธ์ :

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. ลดปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคม
3. พัฒนาแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนากี 3 : ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

• เป้าประสงค์ :

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์แก่ประชาชน
2. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

• ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น

• กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้และข่าวสาร
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนากี 4 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

• เป้าประสงค์ :

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน ชุมชนเกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูลกัน

• ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละของประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

• กลยุทธ์ :

1. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ตาราง แสดงผลการผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมดใน แผน ดำเนินงาน	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิก (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	0	0	0	0	5,590,583	0
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	31	6	3	24	0	18,703,200	10,166,075
3. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	15	7	4	3	1	4,347,543	2,219,044.27
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	9	4	0	5	0	289,000	82,500
5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3	2	0	2	0	76,150	42,900
6. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี	7	4	1	2	0	318,000	199,025
รวม	90	23	8	36	1	29,324,476	12,709,544.27

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3	-	-	/	291,228	291,228	0	0	ก.ค.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 4 จุดที่ 1	-	-	/	115,326	115,326	0	0	ม.ค.- มี.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13	-	-	/	86,629	86,629	0	0	ก.ค.- ก.ย.66	-	-เพิ่มเติม 1
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านปาม่วง หมู่ที่ 14	-	-	/	85,900	85,900	0	0	ก.ค.- ก.ย.66	-	-เพิ่มเติม 1

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางถาวร บัวลอย – ที่บ้านนางทองสี แซ่เอี้ย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร	-	-	/	345,000	345,000	0	0	ม.ค.- มี.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 จุดบริเวณที่นายคำผาย ประจวบสุข ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก. 0.80 เมตร จำนวน 11 ท่อน	-	-	/	28,600	28,600	0	0	ก.พ.- เม.ย.66	-	-เพิ่มเติม 1
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ที่นายไพโรจน์ นามขารี ขนาด 1.20 เมตร X 1.20 เมตร ความยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง	-	-	/	147,100	147,100	0	0	มี.ค.- พ.ค.66	-	-เพิ่มเติม 1
4	เสริมผิวถนนทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายบุญเลิศ โคตรราช ถึง บ้านนายชาญยุทธ โคตรทิพย์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,044.00 ตารางเมตร	-	-	/	382,000	382,000	0	0	ก.พ.- ส.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
5	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3 สายจากแยกบ้านนายบุญเพ็ง บานศรี - บ้านนางสมพร นารหัส ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	/	94,200	94,200	0	0	ก.พ.- ส.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
6	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอี่เม็ง หมู่ที่ 4 บดอัดแน่น สายจากร่องกระโดน ถึงที่นายนาย บุญสวัสดิ์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร มีปริมาณพื้นที่ผิวทางลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 792.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	-	-	/	317,000	317,000	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เพิ่มเติม 1
7	ถนนดินดินเสริมผิวลูกรัง (ทางข้าง) บ้านหนองข้าง หมู่ที่ 5 สายจากที่นางเงียงคำ จินดา – ที่นางสายพิน คู่กระสังข์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 444.00 ลูกบาศก์เมตร	-	-	/	296,600	296,600	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เพิ่มเติม 1
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้าง หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายอนันต์ วรรณสิงห์ ถึงสวนนางปุ่น ไชยราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร	-	-	/	221,700	221,700	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
9	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายทองดี อุไชย – ศาลากลางหมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร ขยายผิวจราจร คสล. กว้างข้างละ 1.00 ม. ยาวข้างละ 57.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร	-	-	/	124,100	124,100	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายทองคุณ แก้วสุวรรณ - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ผิว คสล.รวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร	-	-	/	243,000	243,000	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เพิ่มเติม 1
11	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 สายจากสี่แยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน - บ้านนายบุญเลิศ ดาวเรือง ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวมสองข้าง 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร	-	-	/	162,300	162,300	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 สายข้างบ้านนายประสงค์ แคนลาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ผิวทางรวมไม่ น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร	-	-	/	55,900	55,900	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน นายชัยยงค์ เทพรินทร์ ถึงบ้านนางสงบ เทพรินทร์ <u>ช่วงที่ 1</u> ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	-	-	/	323,800	323,800	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก_บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 สายจากสวนนางเพียร ราชะแก้ว - สามแยกโรงกลุ่มเลี้ยงไก่ ผิวจراجร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ทาง คสล.รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	-	-	/	338,700	338,700	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหมู่ที่ 10 สายจากที่สวนนางสำเนียง เพชรวิสัย - บ้านนายสุพล พลสว่าง ผิวจراجร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	-	-	/	338,300	338,300	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
16	เสริมผิวจراجรลูกรังบดอัด บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 สายจากที่นายนายสายนต์ ตรีก้อน – ที่นางบุญมี ตรีก้อน ผิวทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณ ลูกรังผิวทางไม่น้อยกว่า 1,270 ลูกบาศก์เมตร	-	-	/	332,900	332,900	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือหมู่ที่ 12 สายจาก สี่แยกวัด - ที่บ้านนายประยูร ไชยปายาง รางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ยาว 195.00 เมตร	-	-	/	345,300	345,300	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
18	ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจراجรลูกรัง บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 สายรอบบ้านจากที่นายนายนคร แก้วสิงห์ - ที่นายพวง โรจน์ศรี (ทิศใต้) ผิวจراجรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณพื้นผิวทางลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 176.00 ลูกบาศก์ เมตร	-	-	/	216,000	216,000	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 สายจากแยกบ้านนายฉลวย ชารีผาบ - แยกบ้านนางถนอม ยะสาธะโร ผิวจรรจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	-	-	/	336,200	336,200	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 สายจากบ้านนางสำรวย ไชยกรุง - บ้านนายไสว พรหมธิดา ผิวจรรจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	-	-	/	342,800	342,800	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
21	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	-	/	20,000	20,000	0	0	ก.พ.- ก.ย.66	-	-เพิ่มเติม 5
โครงการเกินศักยภาพ											
22	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผึ่ง หมู่ที่ 7 ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	/	727,000	727,000	0	0	ต.ค.65- พ.ค.66	-	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองข้าง หมู่ที่ 5 ไปบ้าน เหล่า หมู่ที่ 10 พื้นที่ผิวจรรจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,450.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	/	6,880,000	6,880,000	0	0	ต.ค.65- พ.ค.66	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม

2.1 แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	12,159,600	11,521,200	0	6,364,700	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	-	/	-	6,508,800	6,100,000	0	3,203,600	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	150,000	132,000	0	60,000	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง (เงินออม วันละบาท)	/	-	-	100,000	100,000	0	100,000	ม.ค.- มี.ค..66	/	
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	140,000	140,000	0	140,000	ม.ค.- มี.ค..66	/	

2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลหนองแวง	-	-	/	50,000	50,000	0	0	ม.ค.- มี.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	-	-	/	50,000	50,000	0	0	ก.ค.- ส.ค.66	-	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรัฐวิสาหกิจชุมชน	/	-	-	30,000	30,000	0	30,000	มี.ค.- พ.ค.66	/	
4	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	-	-	/	5,000	5,000	0	0	มิ.ย.- ส.ค.	-	

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	/	15,000	15,000	0	0	ธ.ค.65- ส.ค.66	-	
2	อุดหนุนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	-	-	/	10,000	10,000	0	0	พ.ค.- ก.ค.66	-	

2.4 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ	/	-	-	100,000	100,000	0	96,000	พ.ย.65- ก.ย.66	/	
2.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองแวง	-	-	/	100,000	100,000	0	0	ม.ค.- ก.ย.66	-	
3	โครงการชุมชนบริโภคปลอดภัย ด้วยภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม	-	-	/	12,000	12,000	0	0	พ.ค.- มิ.ย.66	-	
4	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุตซึซ่า	-	-	/	30,000	30,000	0	0	ม.ค.- มี.ค.66	-	-เปลี่ยนแปลง 1
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	/	8,000	8,000	0	0	ก.พ.- เม.ย.66	-	
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	

2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	-	-	/	20,000	20,000	0	0	เม.ย.- ก.ย.66	-	เพิ่มเติม 2
21	โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	/	-	-	40,000	38,000	0	38,000	มี.ค.- เม.ย.66	/	ตั้งรายการใหม่

2.6 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/	-	-	150,000	150,000	0	133,775	ม.ค.- มิ.ย.66	/	-เปลี่ยนแปลง1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	20,000	15,000	0	15,000	ม.ค.66	/	
2	โครงการค่ายพุทธบุตร	-	-	/	50,000	40,000	0	0	พ.ย.- ธ.ค.65	-	
3	โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย	/	-	-	8,000	8,000	0	8,000	ก.พ.- มี.ค.66	/	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) ค่าอาหารกลางวัน	-	/	-	2,016,000	732,895	0	422,715	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
5	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (ร.ร.สังกัด สพฐ.)	-	/	-	2,226,000	2,016,000	0	1,024,492	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
6	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง (ค่าอาหารเสริม(นม))	-	/	-	1,255,111	1,115,648	0	518,556.27	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
7	โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองผึ้ง วิทยาคาร	-	-	/	50,000	40,000	0	0	พ.ค.- ก.ค.6	-	

3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการอบรมระดมธรรม	/	-	-	20,000	20,000	0	19,650	ก.พ.- มี.ค.66	/	
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ“สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจำปี 2566	/	-	-	5,000	5,000	0	5,000	พ.ย.65	/	
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการ”บุญผะเหวด”จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566	-	-	/	5,000	5,000	0	0	มี.ค. เม.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย โครงการงานบุญคุณสถาน ประจำปี 2566	/	-	-	35,000	20,000	0	35,000	ก.พ. มี.ค.66	/	โอนเพิ่ม 15,000
5	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬา กรีฑา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ เยาวชน	/	-	-	150,000	150,000	0	148,631	ต.ค.- พ.ย.65	/	
6	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	/	150,000	150,000	0	0	พ.ค.- มี.ย.66	-	เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

3.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงานรัฐพิธี	/	-	-	18,000	18,000	0	18,000	ต.ค.- พ.ย.65	/	
2.	โครงการรัฐพิธี (อบต. ดำเนินการ)	-	/	-	12,000	12,000	0	4,000	ต.ค.65- ก.ย.66	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	/	8,000	8,000	0	0	พ.ย.65- เม.ย.66	-	

4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	/	-	-	7,000	7,000	0	2,000	มี.ค.66	/	
2.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	/	100,000	100,000	0	0	มี.ค.- พ.ค.66	-	
3.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	/	-	-	4,000	4,000	0	4,000	ธ.ค.65- ม.ค.66	/	
4.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	/	-	-	4,000	4,000	0	0	เม.ย.66	/	
5.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.หนองแวง	/	-	-	120,000	120,000	0	76,500	พ.ค.- ก.ค.66	/	
6.	โครงการ อปพร.อาสาพ่นน้ำฉีดถนน	-	-	/	10,000	4,000	0	0	ม.ค.- ส.ค.66	-	
7.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	/	20,000	17,000	0	0	ม.ค.- มี.ค.66	-	

4.3 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการฝึกอบรมและทบทวนระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น (EMS)	-	-	/	30,000	25,000	0	0	ต.ค.65- ก.ย.66	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงาน เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1	โครงการเสริมสร้างความรู้และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	-	-	/	30,000	30,000	0	0	มี.ค.- พ.ค.66	-	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	/	-	-	20,000	16,150	0	16,150	ธ.ค.65- ก.ย.66	/	
3	โครงการปลูกป่าโดยประชาชนมีส่วนร่วม	-	-	/	10,000	10,000	0	0	ธ.ค.65- ก.ย.66	-	

5.2 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	/	-	-	30,000	30,000	0	26,750	ม.ค.- ก.ย.66	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				แผนการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/เงินอื่น	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ตามแผน (ผด.)	ดำเนินการจริง	
1.	โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง	-	/	-	10,000	10,000	0	2,550	ต.ค.65- ก.ย.66	/	
2	โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	-	-	/	15,000	15,000	0	0	พ.ย.65- ม.ค.66	-	
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	200,000	200,000	0	152,030	พ.ย.65- ม.ค.66	/	
4	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเกษตรวิสัย	/	-	-	20,000	20,000	0	20,000	พ.ย.- ธ.ค.65	/	
5	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	-	-	/	18,000	18,000	0	0	ส.ค.- ก.ย.66	-	
6	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	30,000	30,000	0	20,845	พ.ย.- ธ.ค.65	/	
7	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	/	-	-	5,000	5,000	0	3,600	ม.ค.- เม.ย.66	/	

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	0	0
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสังคม	31	9	29.03
3. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15	11	73.33
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	9	4	44.44
5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	2	66.67
6. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี	7	5	71.43
รวม	90	31	34.44